

平成21年度実績事務事業評価シート (Aシート)

作成日：平成22年6月1日

整理番号	01-100203004-01-2		事業種別	工 事		事業態様	継続	
事務事業名	(小学校施設耐震化事業) 分				区分	コード	名 称	
総合計画体系	前期基本計画	基本目標	1	豊かな心と創造性あふれる人材育成のまちづくり	会計	1	一般会計	
		施策	1	子どもの心身育成と教育の充実	款	10	教育費	
					項	2	小学校費	
					目	1	学校管理費	
		基本事業	8	教育施設の整備推進	細目	3	学校施設維持管理事業	
細々目	1				小学校施設維持管理事業			
事務事業の根拠法令等			<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無				
事業期間	<input type="checkbox"/> 単年度 <input type="checkbox"/> 単年度繰返し		<input checked="" type="checkbox"/> 期間限定複数年度		(19 年度 ~ 26 年度)			
事業概要 (事業のあらまし)	旧建築基準法で建築された小学校の校舎・体育館の耐震診断を行う。耐震診断の結果、補強が必要な建築物について補強工事を行う。							
計画等での位置付け	<input checked="" type="checkbox"/> 総合計画 前期基本計画主要事業				担当部課等	教育部		教育総務課
	<input checked="" type="checkbox"/> 自主的財政健全化計画 基本計画・構想・新規事業				担当係	教育施設係		記入者 安藤 守
	<input type="checkbox"/> 平成21年度重点事業				一次評価者 (課長等名)		山中郁男	

1 行動方針 (PLAN)

事業目的	対象 (誰を、何を)	①小学校の児童と先生並びに利用者 ②小学校の校舎・体育館					
	意図→目指す成果 (対象をどのような状態にしたいのか)	① 施設面で安心して学校生活を送る。 ② 地震で倒壊しない。	→	区分	指標名	単位	
手段 (事業の具体的な内容、手順等)	① 耐震診断を実施する。耐震診断実施施設=五百川小 (校舎2棟)、岩根小 (体育館1棟) ② 補強が必要な建築物の補強工事を行う。21年度は本宮小 (改築)、岩根小 (補強) において行った。	→	区分	指標名	単位		
		活動指標	耐震診断実施数 (累計)	棟			
				耐震化率	%		
				耐震補強等数 (累計)	棟		

2 実施 (DO)

○事業費と財源の推移

区分	年度	平成20年度 (決算)		平成21年度 (決算)		平成22年度 (決算)	
		経費	金額	経費	金額	経費	金額
直接事業費			(千円)		(千円)		(千円)
			0	委託料	3,912		
	①事業費計		0	①事業費計	3,912	①事業費計	
	人件費	②人数 (年)	0.10	②人数 (年)	0.10	②人数 (年)	
		③平均人件費	8,608	③平均人件費	8,375	③平均人件費	
	④=②×③	861	④=②×③	838	④=②×③		
総事業費 ①+④		861		4,750			
財源内訳	国庫支出金		0	国庫支出金	3,092		
	県支出金		0	県支出金			
	使用料及び手数料		0	使用料及び手数料			
	地方債		0	地方債			
	その他		0	その他			
一般財源		861	一般財源	1,658			

○事務事業の実績

活動指標	指標名	単位	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成25年度
			(実績)	(実績)		(目標年度)
活動指標	耐震診断実施数 (累計)	棟	0	3	3	3
	耐震補強等数 (累計)	棟	0	3	3	3

○事務事業の成果

	指標名	単位	平成20年度 (実績)	平成21年度 (実績)	平成22年度	平成25年度 (目標年度)
成果指標	耐震診断実施率	%	67	100	100	100
	耐震化率	%	72	88	88	92

3 評価 (CHECK)

【1次評価】

項目	区分	選択理由の説明	項目評価
目的 妥当性	1 意図が政策・施策体系と結びついているか？ <input type="checkbox"/> 結びつかない <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている	→ 本事業の実施により、児童の学校生活での安全を確保する	<input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切
	2 市が行うべき（関与すべき）事業か？ <input checked="" type="checkbox"/> 行う必要がある <input type="checkbox"/> 行う必要がない	→ 学校の設置者として、施設の安心・安全を確保しなければならない	<input type="checkbox"/> 不適切
有効性	1 目的を達成するための手段（実施方法）は有効か？ <input checked="" type="checkbox"/> 有効である <input type="checkbox"/> やや有効でない <input type="checkbox"/> 有効でない	→ 補強工事が必要か専門業者により耐震診断を行う。工事請負契約に基づき適正に施工されている	<input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切
	2 成果指標の目標値の達成状況は？ <input checked="" type="checkbox"/> 順調である <input type="checkbox"/> やや順調でない <input type="checkbox"/> 順調でない	→ 学校施設等全ての耐震診断を実施後、耐震化推進計画により補強工事を進める	
効率性	1 投入した事業費又は人員に見合った効果は得られているか？ <input checked="" type="checkbox"/> 得られている <input type="checkbox"/> やや得られていない <input type="checkbox"/> 得られていない	→ 他事業とともに必要最低限の人員で行っているため	<input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切
	2 効率的な方法で実施されているか？ <input checked="" type="checkbox"/> 実施されている <input type="checkbox"/> やや実施されていない <input type="checkbox"/> 実施されていない	→ 補強工事が必要か専門業者により耐震診断を行ってから補強工事を進める	
公平性	1 受益者の負担が適正かつ特定の個人や団体に偏っていないか？ <input type="checkbox"/> 馴染まない <input checked="" type="checkbox"/> 適正である <input type="checkbox"/> やや適正でない <input type="checkbox"/> 適正でない	→ 公立学校施設の整備であるため適正である	<input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切

【2次評価】

全体評価	意見
<input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切	

4 評価による行動 (ACTION)

	【1次評価】	【2次評価】
	今後の方向性 方向性に対する取り組み (課題と解決方法等)	今後の方向性 方向性に対する取り組み (方針の指示)
20年度	<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input checked="" type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了 耐震化計画を策定し、順次補強工事を進めていく	<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了
21年度	<input checked="" type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了 平成22年3月に策定した学校施設等耐震化推進計画に基づき、順次補強工事を進めていく。	<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了
22年度		